

## RC 3000252845 - Matriz de Risco

Projeto: Construção da Casa Cepel NZEB



Núm. Risco	Data identif.	Descrição do Risco	Descrição do Impacto	Responsável pelo Risco	Probabilidade Ocorrência	Impacto do Risco	Pontuação do Risco	Avaliação do Risco
					(1-5)	(1-5)	(5-25)	
1	27/12/2021	INTERFERÊNCIA DE ORGÃOS EXTERNOS VINCULADOS A MEIO AMBIENTE E RECLAMAÇÕES DAS COMUNIDADES DO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO.	Atraso na entrega da reforma no prazo contratual.	Cepel	1,0	1,0	1	BAIXO
2	27/12/2021	GREVES DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA	Direitos do trabalhador	Contratada	2,0	3,0	6	MÉDIO
3	27/12/2021	GREVES DOS FUNCIONÁRIOS DO CEPEL	Direitos do trabalhador	Cepel	3,0	3,0	9	MÉDIO
4	27/12/2021	INTERFERÊNCIAS COM INSTALAÇÕES EXISTENTES NÃO PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO	Adequações no projeto executivo e decisões de campo. Possível atraso na entrega da reforma no prazo contratual	Contratada	4,0	3,0	12	MÉDIO
5	27/12/2021	FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO	Ocorrência de falhas no controle de qualidade do projeto básico, com prejuízo na quantificação dos itens de orçamento	Contratada	2,0	3,0	6	MÉDIO
6	27/12/2021	OCORRÊNCIA DE ATRASOS NO CRONOGRAMA DA REFORMA POR RAZÕES DE INSUFICIÊNCIA DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO.	Atraso na entrega da reforma no prazo contratual.	Contratada	3,0	3,0	9	MÉDIO
7	27/12/2021	NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E NORMAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO.	Degradação do meio ambiente e acidentes de trabalho no canteiro de obra e acessos.	Contratada	3,0	5,0	15	ALTO
8	27/12/2021	OCORRÊNCIA DE ATRASOS NO CRONOGRAMA DA REFORMA POR RAZÕES DA PANDEMIA DA COVID-19.	Atraso na entrega da reforma no prazo contratual.	Contratada	3,0	4,0	12	MÉDIO