

RC 3000181354 - Matriz de Risco

Projeto: Reforma do prédio onde será instalado o futuro laboratório de Smart Grid do Cepel.



Núm. Risco	Data identif.	Descrição do Risco	Descrição do Impacto	Responsável pelo Risco	Probabilidade Ocorrência	Impacto do Risco	Pontuação do Risco	Avaliação do Risco
					(1-5)	(1-5)	(5-25)	
1	17/05/2019	INTERFERÊNCIA DE ORGÃOS EXTERNOS VINCULADOS A MEIO AMBIENTE E RECLAMAÇÕES DAS COMUNIDADES DO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO.	Oneração do Orçamento do Empreendimento	Cepel	1,0	1,0	1	BAIXO
2	17/05/2019	GREVES DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA	Direitos do trabalhador	Contratada	2,0	3,0	6	MÉDIO
3	17/05/2019	FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	Ocorrência de falhas no controle de qualidade do projeto executivo, com prejuízo na quantificação do itens de orçamento	Contratada	2,0	3,0	6	MÉDIO
4	17/05/2019	OCORRÊNCIA DE ATRASO NA CONCLUSÃO DA PARTE EXTERNA EM FUNÇÃO DE PROBLEMAS CLIMÁTICOS.	Atraso na entrega do piso intertravado ou da canaleta.	Contratada	1,0	3,0	3	BAIXO
5	17/05/2019	OCORRÊNCIA DE ATRASOS NO CRONOGRAMA DA REFORMA POR RAZÕES DE INSUFICIÊNCIA DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO.	Atraso na entrega da reforma no prazo contratual.	Contratada	3,0	3,0	9	MÉDIO
6	17/05/2019	NÃO ATENDIMENTO DO PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO - PAC E NORMAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO.	Degradação do meio ambiente e acidentes de trabalho no canteiro de obra e acessos.	Contratada	3,0	5,0	15	ALTO
7	17/05/2019	PARALIZAÇÃO DA OBRA PARA INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA	Descoberta de artefatos arqueológicos nas escavações	Cepel	1,0	1,0	1	BAIXO
8	17/05/2019	REMOÇÃO DAS PAREDES E LAJES	Acidente de trabalho e danos em equipamentos da contratada	Contratada	3,0	4,0	12	MÉDIO