

RC 3000260096 - Matriz de Risco

Projeto: Pavimentação e Drenagem em ruas internas da Unidade Adrianópolis



Núm. Risco	Data identif.	Descrição do Risco	Descrição do Impacto	Responsável pelo Risco	Probabilidade Ocorrência	Impacto do Risco	Pontuação do Risco	Avaliação do Risco
					(1-5)	(1-5)	(5-25)	
1	12/04/2022	INTERFERÊNCIA DE ORGÃOS EXTERNOS VINCULADOS A MEIO AMBIENTE E RECLAMAÇÕES DAS COMUNIDADES DO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO.	Atraso na entrega da obra no prazo contratual.	Cepel	1,0	1,0	1	BAIXO
2	12/04/2022	GREVES DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA	Direitos do trabalhador	Contratada	2,0	3,0	6	MÉDIO
3	12/04/2022	GREVES DOS FUNCIONÁRIOS DO CEPEL	Direitos do trabalhador	Cepel	3,0	3,0	9	MÉDIO
4	12/04/2022	INTERFERÊNCIAS COM INSTALAÇÕES EXISTENTES NÃO PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO	Adequações no projeto executivo e decisões de campo. Possível atraso na entrega da obra no prazo contratual	Contratada	4,0	3,0	12	MÉDIO
5	12/04/2022	FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO	Ocorrência de falhas no controle de qualidade do projeto básico, com prejuízo na quantificação dos itens de orçamento	Contratada	2,0	3,0	6	MÉDIO
6	12/04/2022	OCORRÊNCIA DE ATRASOS NO CRONOGRAMA DA OBRA POR RAZÕES DE INSUFICIÊNCIA DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO.	Atraso na entrega da obra no prazo contratual.	Contratada	3,0	3,0	9	MÉDIO
9	12/04/2022	OCORRÊNCIA DE ATRASOS NO CRONOGRAMA DA OBRA POR RAZÕES DA PANDEMIA DA COVID-19.	Atraso na entrega da obra no prazo contratual.	Contratada	3,0	3,0	9	MÉDIO
8	12/04/2022	NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E NORMAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO.	Degradação do meio ambiente e acidentes de trabalho no canteiro de obra e acessos.	Contratada	3,0	5,0	15	ALTO